

UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARÍA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN T.S. y M. - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

FECHA:
 VERSIÓN: 1

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: Completamiento Contenedores Laboratorios

TIPO	RUBRO	DESIGNACIÓN DE ITEMS	Ud	Computo	PRECIOS		Total	% de Avance
					Unit	Parcial		
TRABAJO PRELIMINAR	1 TAREAS PRELIMINARES						\$ -	
	1.1	Cerco de obra Cinta Advertencia (rollo 200 ml)	Ud	1.00				
	1.2	Ambiente, higiene y seguridad	mes	2.00				
	1.3	Limpieza de obra	ud	1.00				
OBRA	2 DEMOLICIONES Y TRASLADO							
	2.1	Descalce de aberturas y de cordón inferior de material: 0.30 cm	m2	10.00				
	2.2	Traslado de 2 Contenedores = 3 hrs	Gl.	1.00				
	3 CIMENTOS							
	3.1	Bases - Dados de Hormigón Armado	Ud	4.00				
	4 PISOS							
	4.1	Rampa (contrapiso)	m2	5.00				
	4.2	Mosaico pulido damero 16 panes (30 X 30 cm). Color idem existente.	m2	5.00				
	4.3	Junta de Dilatación A trim °	ml	5.00				
	5 REVOQUE							
	5.1	Revoque exterior fino y grueso a la cal	m2	5.00				
	6 PINTURA							
	6.1	Latex en muro exteriores	m2	20.00				
	7 ABERTURAS							
	7.1	Ajuste de hoja de puerta de abrir de aluminio de contenedor (enquadre de hoja)	Ud	1.00				
	7.3	Vidrio DVH 3+3 - paño 1.00 x 2.00	Ud	1.00				
	8 ZINGERIA							
	8.1	Cenefa de chapa BWG 18 lisa prepintada Blanca - 0.5 mm esp. (p/cierre perimetral) c/sellador poliuretánico p/ chapa.	ml	15.00				
	9 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS							
	9.1 Instalación Red Eléctrica							
	9.1.2	Accesorios varios de conexión en TS 3 (Terminales, tornillos p/barra, precintos)	gl.	1.00				
	9.1.3	Interruptor termomagnético bipolar 40A (Siemens/Schneider/Eaton/ABB)	Ud	2.00				
	9.1.4	Cable IRAM 2178 2x6mm² - Cobre - PVC/PVC - apto 1,1kV X 80 MI	Rollos	2.00				
	9.1.5	Caño DAISA Ø32mm x 3m.	Ud	4.00				
	9.1.6	Disyuntor Diferencial Bipolar 2x63A Schneider Easy9 30mA	Ud	2.00				
	9.1.7	Cable unipolar IRAM247-3 6mm² - Cu - PVC color verde/amarillo x 80 ML	rollo	1.00				
	9.1.8	Caja de paso DAISA 100x100mm	ml	3.00				
	9.2 Instalación Red Datos (corrientes Débiles)							
	9.2.1	Bandeja Portacables Perforada 50mm X 50mm X 3mtrs	ml	21.00				
	9.2.2	Cable UTP 6A (315 ml)	rollo	2.00				
	9.2.3	Switch 28 puertos (1 x contenedor): Marca HPE. Aruba 1930 J683a	Ud	2.00				
	9.2.4	Cable canal plástico 100mmx50mmx2mts	Ud	8.00				
	9.2.5	Jack RJ 45. Categoría 6A (2 x roseta)	Ud	16.00				
9.2.6	Patch panel Categoría 6A - 24 puertos .	Ud	3.00					
9.2.7	Patch coord categoría 6A - 60 cm (p/ conexión de switch)	Ud	40.00					
9.2.8	Patch coord categoría 6A - 300 cm (PC)	Ud	32.00					
9.2.9	UPS 600VA - 4 tomas (1 X Rack)	Ud	2.00					
9.2.10	Access point Ubiquiti Unifi Ac Pro. Doble Banda	Ud	2.00					
9.2.11	Mano de Obra de instalación	Gl.	1.00					
A	Costo - Costo							
B	Gastos Financieros							
	SubTotal (A+B)						\$ -	
C	Gastos Generales				\$ -		\$ -	
D	Beneficio Contratista				\$ -		\$ -	
	SubTotal (Subtotal 1 + C+ D)						\$ -	
E	Impuestos (sobre Subtotal 2)				\$ -		\$ -	
F	PRECIO TOTAL						\$ -	